

2023.08.08 Develika-PIK

Внутренний протокол

Материал из Базы знаний Девелика

Участники:

- Зибик Р.С. * Кульпин М.А. * Чиников С.Ю. * Серяков А.С.

Повестка:

1. Обсуждение сценариев # Обсуждение оборудования # Концепция систем безопасности участка # Договорные отношения

Протокол:

1. Хотят ТЗ # Есть два трека: дома серийные, и дом в Немчиново # Модульное производство домов. Весь монтаж на заводе. Дома из СЛТ панелей # Готовы заключиться под проект под гарантийное письмо. Шаблон гарантийного письма передадут. # До конца недели концепция размещения умных устройств и всей оконечки. Верхнеуровнево, без схем. На плане оборудование и трассы. Подумать что снаружи может идти внутрь дома и требовать прокладки трасс (навскидку вызывная панель). # Взять в проработку вопрос по концепции систем безопасности # Вся оконечка монтируется на заводе. Актуализировать КП (?) # Сценарии актуализированные и всю исходку передадут сегодня.

Мом:

По исходным данным:

1. Перечень сценариев, от которого мы будем отталкиваться и который мы будем обсуждать
2. Рабочая документация на всё в редактируемых форматах, включая наружные сети и генплан
3. Дизайн-проект (АИ), АР, Если есть, ВИСы (ОВ, ВК, ЭОМ, СС и т.д.)
4. Бренд-лист, если есть

По порядку работ:

1. Обсуждение договорных отношений на консалтинг (подготовительный этап, составление ТЗ и БЛ) и проектирование
2. Обсуждение исходных данных и сценариев, оборудования
3. Составление и согласование ТЗ, БЛ и план-графика.
4. Разработка и согласование РД
5. Обсуждение договорных отношений на поставку оборудования, СМР и ПНР
6. Составление ТЗ на СМР и ПНР
7. Поставка оборудования
8. СМР
9. ПНР
10. Сдача Заказчику и обучение
11. Сервис и гарантия

Возможно всё в рамках одного договора, но с возможностью корректировки сроков и стоимости по результатам проектирования. Поэтому лучше двумя договорами