

2023.11.13 DVLK-PIK Совещание по ходу реализации проекта

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Кульпин М.А. * Емельянов И.М * Чинников Илья * Серяков Артем * Масальский Илья * Спец по ОВ

Повестка:

1. Обсудить вентиляцию # Замена датчиков движения на датчики присутствия # Управление наружным освещением. Щиты, контакторы, кабели, модули реле # Длины карнизов # Перенос кабелей ЭОМ в зоне индукционных петель # Двухканальный считыватель меток. Две антенны, основное устройство - бокс рядом с Ш-СБ

Протокол:

1. В данный момент управление приточной вентиляцией через модбас, управление вытяжкой через реле. (производительность вытяжки и приточки синхронизируется) # Предложение сделать управление вытяжкой через сигнал 0-10В. Один модуль выходов для двух приточек # Девелика: сделать сборку из модуля ВБ 0-10В, спрут для мокапа # ПИК: прокинуть витую пару от Щ-ЭРиАУ до модуля ВБ 0-10В # ПИК: прислать модель вентилятора # Девелика: сделать короткое видео как работает интеграция с Зентек (16.11) # По всему дому кроме котельной земляной провод на освещении свободен. Можем использовать в своем решении # Девелика: прислать развертки Щ-ЭРиАУ (15.11) # ПИК: Направить ответ по использованию датчиков движения (на этой неделе) # ПИК: Длины карнизов, их расположение, типы штор - (14.11) # ПИК: Прорабатывается вопрос об удалении панелей сонофф. Есть вероятность ухода в сторону беспроводных выключателей штор. Девелика: Показать на эскизе. # ПИК: прислать схемы ЩНО. Уточнить кто делает щит ЩНО бани, также прислать схемы # Девелика: Прислать ссылку на считыватель UHF (13.11) # обновить ВОР и написать комментарии (количество камер, камеры ГРЗ, двухканальный считыватель UHF) # ПИК: Возможно добавятся датчики на протечку отопления (без управления кранами) # ПИК: проработать вопрос о выносе сетей ЭС из зоны размещения индукционной петли. Девелика: направить эскиз с размерами

