

2024.06.26 Протокол общения с провайдером по ТУ (Сергей)

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Максим Кульпин * Илья Шевченко * Иван Емельянов * Сергей Подшивалов (Coldy)

Повестка:

1.

Протокол:

1. 4 одномодовых волокна в каждый офис из кроссовой
 2. Возможность GPON будет - на том же волокне
 3. ВЕРТИКАЛКА БУДЕТ - в щитах на этажах будет
 4. По вертикалке 128 волоконный кабель
 5. На этажах - оптические боксы
 6. От нас - тех. решение, которое провайдер превратит в ТУ, далее эти ТУ
 7. Дроп-кабели до офисов по заявкам после ввода в эксплуатацию
 8. Результат выдаётся в группу МП (там есть Сергей)
 9. Закуплена витая пара Паритет U/FTP Cat5e 4x2x0.52 ZH - нужно переиспользовать
 10. Лотки идут по помещениям офисов, прокладка абонентских дроп-кабелей может быть осложнена (зафиксировано и озвучено)
 11. Для офисов с транзитом транзитные дроп-кабели будут проложены
 12. На этажах активного оборудования нет
 13. ОБЩАЯ КРОССОВАЯ П1.410 - в пространстве под лестницей - недостаточное. Необходимо сделать эскиз размещения оборудования. Туда же сейчас предполагается размещение оборудования СПА, СБ и т.д. - это выглядит невозможным
-