

2024.07.16 DVLK-

# ЛофтИнжиниринг-Архиком.

## Встреча по ходу работ

Материал из Лаборатория Девелики

### Участники:

- Максим Кульпин \* Илья Шевченко \* Роман Зибик \* Алексей Сутягин Колди \*  
Артем Коченков Архиком

### Повестка:

1. Обсуждение текущих вопросов о ходе работ
- 

### Протокол:

1. АС - Автоматика NED. Вентиляторы закуплены. Автоматика не закуплена. После прошлой встречи ситуация изменилась, автоматика не закуплена. Все что мог по тех предоставить - предоставил. Закуплены все провода АПС и что-то еще. ЭОМ корректирует генпроектировщик. Однако ему нужно помочь с размещением. # ИШ - Рассматриваем вариант автоматики не NED? # АС - нет. Может быть не NED, но нужны обоснования и он должен быть дешевле. Но, в деньги не лезем и берем NED # ИШ - проблема такая: авт не закуплена, рассматриваем NED. Есть инфа что шкафы не влезают в текущие места. Вопрос, куда их переносить и какие трудности? # Архи - Обсуждали этот вопрос ранее. Было решение как их подключить. Но все влезало # АК - щиты все верно. Приехало оборудование втс. Щиты приехали больше. Из-за этого не влезают щиты нэда и ВТС. А это щитовые последний и предпоследний этаж. С Алексеем переделали проекты разместили щиты частично на нижних этажах и в электрощитовых. Поэтому сейчас ищем место где их разместить на верхних этажах. # АС - в офисах размещать нельзя. Если есть понимание габаритов, то в Девелику прислать габариты и марку. Чтобы мы им помогли и дали комментарии правильная или нет автоматика # ИШ - втс ОВ, НЭД - ДУ. Есть щиты ВТС для приточек, но вниз их перемещать нельзя. Но при этом противодымку можно перенести вниз, но мб придется поменять сечение кабеля. Соответственно Архи - есть ли сводник со всеми размещенными шкафами и их габариты, чтобы мы могли провести оценку # АК - не влезают щиты на посл этажах в ниши со щитами. # Протокол - дослать второй файл от

подбора ВТС с оборудованием автоматики (Станислав Макаренков) Срок 16.07  
# ИШ - что стоять в нишах последних этажей помимо ВТС? # **Протокол** -  
Направить Сутягину марку шкафов, которые не влезают и их габарит.  
Подготовить перечень оборудования и шкафов, которые размещаются в нишах  
на последних этажах помимо шкафов автоматики (АрхиКом) Срок - # **Протокол**  
- 11-12 эт ниши пустые. Но шкафы все равно не влезают даже в два этажа # ИШ -  
Проблема только с размещением в верхней нише? Есть ли еще проблемные  
места, куда шкафы не влезают? # ИШ - ПД шкафы стоят на -1 этаже. так? #  
**Протокол** - прислать ВРУ с расположением шкафов (АрхиКом) Срок 19.07 #  
**Протокол** - направить вендор лист и комментарии по заменам. (Develika) Срок  
17.07

Версия направленная заказчику:

Высылаю протокол встречи от 16.07.2024.

**Проблема с размещением щитов общеобменной вентиляции (автоматика VTS) в нишах на последних этажах.**

1. Закупленная автоматика VTS оказалась больших габаритов, щиты не влезают по высоте. # **АрхиКом** направляет перечень щитов АОВ с их габаритами, которые не влезают в ниши последних этажей до 17.07.2024 # **АрхиКом**. Ниши на последних двух этажах не заняты оборудованием ЭОМ. # **Develika** проводит анализ закупленного оборудования и предлагает варианты переноса щитов. Срок – 2 рабочих дня с момента выполнения п. 2. # **ЛофтИнжиниринг** направляет технические спецификации по закупленному оборудованию автоматики VTS. Ранее была направлена документация только на установки вентиляции, без автоматики. Срок 16.07.2024

**Проблема с размещением щитов противодымной вентиляции в электрощитовых.**

1. Из-за ошибки в проекте ЭОМ возможны проблемы с размещением щитов в электрощитовых. # **АрхиКом** выполняет расстановку щитов и оборудования в электрощитовых и направляет на согласование. Срок 19.07.2024 # **Develika**, при необходимости, помогает с размещением щитов в случае если они не помещаются в электрощитовых. # Предварительно принято решение оставить щиты NED для противодымной вентиляции. Ранее **Develika** направляла таблицу с подбором щитов Рубеж и КП на эти щиты с указанием сроков поставки как альтернативу NED. # Преобразователи частоты не применять, оставить проектное решение АрхиКом.

Радиофикация

1. **Develika** созванивается с ИТС и консультируется по замене ТУ в части магистральной разводки и абонентских коробок. Срок 17.07.2024.

Видеонаблюдение и вендор-лист.

1. Генпроектировщик не может закупить Hikvision и ждёт предложений по альтернативным вендорам. # '***Develika направляет бренд-лист с заменами оборудования и обоснованием. Срок 17.07.2024 # ЛофтИнжиниринг направляет бренд-лист Генпроектировщику и организывает совместное совещание для обсуждения.***

---

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2024.07.16 DVLK-ЛофтИнжиниринг-Архиком. Встреча по ходу работ](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2024.07.16_DVLK-ЛофтИнжиниринг-Архиком.Встреча_по_ходу_работ)