

2024.08.02 DVLK-

ЛофтИнжиниринг влияние ЕЦС на ЗоС

Материал из Лаборатория Девелики

1. Решения раздела АСКУЭ АрхиКом не пересматриваем. **Develika** выпускает раздел по учёту холода – АСКУХ. # Счетчики холода должны быть Тепловодохран с выходом RS-485. # Генподрядчик' *высылает график работ с обозначением критичных сроков по отделочным работам, влияющих на прокладку кабеля за потолком и в полу.* # Раздел АОВ **Develika** разрабатывается с нуля. Решения раздела АОВ АрхиКом остаются без изменения в части СКЗ. # Раздел АСУД **Develika** не корректирует. 'Решения АрхиКом остаются без изменений. **Develika** совместно со СберТелеком ' *формирует технические требования для системы АСУД и таблицу параметров для генподрядчика.* Интеграция АСУД с ЕЦС по ОРС. # Генподрядчикотвечает за реализацию технических требований к АСУД на оборудовании АСУД-248 полученным от **Develika**. # Раздел СВ **Develika** корректирует в части вендоров и количества и расстановки камер. ' **Develika** высылает на согласование обновлённую расстановку камер до начала проектирования. # Раздел СКУД **Develika** корректирует полностью, с учётом требований ЕЦС по интеграции. Контроллеры доступа МКД R3 будут заменены, так как не соответствуют ЕЦС. **Develika** высылает на согласование обновлённую расстановку точек доступа до начала проектирования. # Раздел МСПД **Develika** разрабатывается с нуля так как данный объём не предусмотрен в АрхиКом. # Для размещения оборудования ССиАК возможно рассмотреть помещение электрощитовой (П1 407). # **Develika** высылает на согласование план расстановки оборудования в помещении серверной. # По всем выпускаемым разделам **Develika** высылает планы с расстановкой и кабельными трассами по готовности. # График разработки РД **Develika** предоставит не позднее 12.08.24.