

2024.07.10 DVLK-ЛофтИнжиниринг встреча на объекте (KickOff)

Материал из Лаборатория Девелики

Участники:

- Максим Кульпин * Илья Шевченко * Иван Емельянов * Алексей Сутягин (Лофт Инжиниринг) * Генпроектировщик

Повестка:

1.

Протокол:

1. Щиты противодымки - NED, щиты общеобменки - VTS/NED # Ответы на вопросы Щемелинина из письма - мы отвечаем. Расположение щитов противодымки - согласовать. # Закуплен VTS - подборы проверить на интегрируемость. VTS НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРОЕКТУ - требуется проверка фактической закупки # Все вопросы решаются через COLDY # По шкафа противодымки - меняем на Рубеж, мы делаем таблицу подбора шкафов? Нужно определиться, меняем ли мы? Таблицу делаем мы. Частотники ставим. Размещение щитов - генпроектировщик в ЭОМ # Радиофикация - вопрос генпроектировщика # В корректировку ЭОМ мы не лезем - тут будут ЭСКИЗЫ АН, которые готовим мы # Генпроектировщик хочет всё свалить на нас # ПО АПС проброшены только лотки # АПС мы корректируем. # Спецификации - выпускаем вперед, но под ответственность Заказчика # АПС и другая слаботочка не закуплены, замечаний от подрядчиков нет # Алгоритм пожарки - мы делаем # ЗАМЕЧАНИЯ ПО АПС - ДО КОНЦА НЕДЕЛИ # Алгоритм и спецификация АПС - вперёд. # ЗАМЕЧАНИЯ ПО АПС - ДО КОНЦА НЕДЕЛИ # Спецификации нужно вперёд # Глобал - генподрядчик. Нужно разжевать им информацию и запустить процесс закупки # АОВ - некорректный, там нужно закладывать кабели и делать всё. Делает девелика. НУЖНЫ ПОДБОРЫ VTS # Кто корректирует АПС? Замечания будут до конца недели. Далее ждём ответа и # СОУЭ ТРОМБОН - меняем на РУБЕЖ? Ждём статуса закупки # Хладоцентр - орошение должно быть. Автоматизация холодильной станции # ДАТАЦЕНТР - НА СВОЕМ ХОЛОДЕ # Насосную станцию пересчитать или поставить маленькую насосную станцию ДЛЯ ОРОШЕНИЯ # Насосные группы ХС рекомендуем резервировать # Бренд-лист - в пятницу # Что закуплено ГЛОБАЛОМ -

важный вопрос. Алексей запросил распред письма # АХС и ХС.ЭОМ если он адекватный, можно оставить на ОВЕНе # АОВ мы однозначно корректируем # АСУД мы точно меняем на SE # ИТП не корректируем # РТ - звоним в ИТС и получаем ТУ с установкой ТОЛЬКО в диспетчерской # Разделы РТ и РСПИ и КТСО - в отдельную книжку, которую несем в ИТС. Рекомендуем отдать в ИТС проектирование. Редактирует ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК. Текстовку запроса - мы пишем Сутягину # АСКУВТ и Х - мы не рекомендуем проводные решения в случае расположения у арендаторов. МЫ ДАЕМ РЕШЕНИЕ на согласование. Корректировка - Develika. Пишем обоснование для принятия решения # АСКУЭ - УМ меняем на Smart # СВН - сначала присылаем расстановку камер. Возможно придется заменить HikVision # СОТС в тех. помещениях - отменить # СКС мы корректируем. Делим СКС СБ и СПД. Нужно переиспользовать уже купленную витую пару # Прислать ПОДПИСАННЫЕ ТУ на связь # Кто делает РД СПД (то что должен делать оператор связи в соответствии с ТУ)? Пока АРХИКОМ. Develika делает СКС СБ # Собрать тех. помещение ССиАК со всем оборудованием. # Технология диспетчерской - ? # В ЦОД нельзя ставить оборудование # Часофикацию исключаем. Предусматриваем сервер единого времени. Программный? Аппаратный? # Решение по турникетам - DormaKaba. Турникеты делаем просто исполнительными устройствами # Коммерческие помещения (ритейл и кафе) мы НЕ ОБОРУДУЕМ СКУД # СКУД - эвакуационные выходы, турникеты, двери по бокам от револьверной двери, двери в паркинг, технические помещения # Коммерческие помещения со сквозным проходом - СТАВИМ СКУД ДВУСТОРОННИЙ с FACEID с внутренней стороны (функционально как турникет). Аналитика по мошенникам? # Мы делаем концепцию организации доступа и согласуем её ДО корректировки РД # Терминалы и оконечку СКУД - согласуем с дизайнером # Офисы - отпечаток меняем на FaceID - терминалы лучше должны быть одинаковыми # Внутренний СКУД арендаторов и интеграция с ЕЦС - вопрос. Будет ли СКУД для офисов? Возможно после РНВ? Мы пишем письмо # СКУД на лестничных клетках и лифтовом холле на типовых этажах? Написать письмо # Антипаника - Ставим по запросу Заказчика (Спиридонов). В КОММЕРЦИИ 1-2 антипаники. # Производитель внутренних дверей - нужно обсудить после тендера # Ниши для инженерных коммуникаций - не противопожарные? Уточнить? Сутягин хочет убрать огнестойкость дверей # Кабель ДОЛЖЕН БЫТЬ HF # ЖАН нам необходим - мы офоткаем <https://photos.app.goo.gl/wkkQvreyiiN1fNgo9> (<https://photos.app.goo.gl/wkkQvreyiiN1fNgo9>) # Огнезащита отсутствует и ОКЛ отсутствует, замена Спецкабеля на Сегмент # Сформировать ПУЛ ЗАМЕЧАНИЙ к разделам генпроектировщика - АПС, РТ, Огнезащита, ОКЛ # Вызов лифтов через турникеты - прописываем решение в почте, получаем ответ. Может быть реализовано через DCS . Повторить письмо лифтовикам и сделать ВКС.

Связаться # Наша анижка АПС отличается от актуальной. Требуется финальная версия с редформатом

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/2024.07.10_DVLK-ЛофтИнжиниринг встреча на объекте \(KickOff\)](https://develika-wiki.marusteam/wiki/2024.07.10_DVLK-ЛофтИнжиниринг_встреча_на_объекте_(KickOff)).

 Войдите, чтобы оставить комментарий